

05.10.2022  
Raszyn

BARTOSZ SPADIK  
NAPRAWA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH  
Natolin 14  
05-825 Grodzisk Mazowiecki  
NIP 592 206 16 56  
TEL. 507 573 886

## PROTOKÓŁ

PRZEGLĄDU/~~NAPRAWY~~

Ważny z opłaconą fakturą za usługi z dnia 5.10.2022

Adres:	ul. Godebskiego 1C Raszyn
Wyposażenie kotłowni:	Vitogas 050 420A 7188528 700060101 Vitolronic 200 kW5 7186317 701990102 Vitocell 100-V CVA 7196168 700147106
Wykonane czynności :	<b>Przeгляд</b>
	1. Kontrola szczelności przewodów zasilających gazu <i>Sprawiono</i>
	2. Ciśnienie gazu na przyłączy [mbar] <i>24,3/14,5</i>
	3. Ciśnienie gazu na palnik [mbar] <i>12,5</i>
	4. Czyszczenie kotła/wymiennika <i>oczyszczono</i>
	5. Kontrola naczynia przeponowego <i>podpompowanie 1.5</i>
	6. Kontrola filtrów <i>oczyszczono przewidziano</i>
	7. Regulacja automatyki
	8. Analiza spalin
	9. Dodatkowe czynności <i>podpompowanie naczynia przeponowego ciśn. 3,5 bar</i>
Wymienione części:	
UWAGI:	<i>Verte</i> →

1. Kocioł taktuje podczas ogrzewania cwa

Statystyki pracy palnika: 14209 h pracy  
408693 startów

Daje to  $\sim 29$  startów na godzinę pracy. cwa

- Moc kotła za duża do zapotrzebowania i odbioru (węzownica 75kW) (Kocioł 120kW)
2. Ciśnienie wody w układzie c.o. do obserwacji i kontroli w przedziale 1.8 : 2.2 na zimnym kotle.
3. Niskie ciśnienie gazu na przyłączy podczas pracy kotła z mocą maksymalną.

05.10.2022  
Spadik

BARTOSZ SPADIK  
NAPRAWA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH  
Natołin 14, 05-825 Grodzisk Mazowiecki  
NIP: 592-206-16-56  
tel.: 507 573 886, e-mail: spadikbartosz@gmail.com

VN0401743